

四川省大气 水 土壤污染防治“三大战役”

工作通报

2018 年第 32 期（总第 73 期）

污染防治“三大战役”领导小组办公室

2018 年 7 月 24 日

四川省土壤污染状况详查周通报 (第 16 期)

一、农用地土壤污染状况详查

(一) 总体概况

截至 2018 年 7 月 23 日，全省土壤污染状况详查工作累计完成土壤样品采集 29755 个（本周完成 242 个），占总任务量的 93.47%；农产品样品采集 1139 个，占总任务量的 35.95%；土壤样品制备 28776 个（本周完成 934 个），占总任务量的 90.39%；农产品样品制备 1136 个，占总任务量的 35.86%；实验室分析测试土壤样品 9059 个（本周完成 799 个），占总任务量的 28.46%；实验室分析农产品样品 1118 个，占总任务量的 35.29%。分析测试工作仍然滞后。（总体工作进展详见附表 1）。

(二) 任务承担单位实际工作进度

1. 样品采集

(1) 四川省地质调查院

至 7 月 23 日累计完成 17553 个样品采集, 本周实际完成 16 个, 累计完成率 99.10%。

(2) 四川省地质工程勘察院

至 7 月 23 日累计完成 10777 个样品采集, 本周实际完成 76 个, 累计完成率 97.05%。

(3) 四川农业大学

至 7 月 23 日累计完成 2564 个样品采集, 本周实际完成 114 个, 累计完成率为 41.45%。

2. 样品制备

(1) 四川省地质调查院

至 7 月 23 日累计完成 17329 个样品制备, 本周实际完成 538 个, 累计完成率 96.88%。

(2) 四川省地质工程勘察院

至 7 月 23 日累计完成 10572 个样品制备, 本周实际完成 396 个, 累计完成率 96.37%。

(3) 西南冶金地质测试所

至 7 月 23 日实际接收 875 个土壤样品, 已累计完成 875 个土壤样品的制备工作, 全面完成已分配工作任务。

(4) 四川农业大学

至 7 月 23 日累计完成 1136 个, 累计完成率 35.86%。

3. 样品流转

样品流转中心每周任务量由接收样品量决定，要求接收的样品在两个工作日内完成接收、编码、统一监控样插入、实验室分配和建包工作。至本周累计已接收样品 68979 个（本周接收 1573 个），其中分析样 49401 个（本周流转 2312 个），其余 19578 个样品均为入库样和留存样，已全部入库，完成率 100%。（各单位工作进展情况详见附表 2）。

4. 分析测试、数据上报

截至 7 月 23 日，检测实验室应收样品共计 1243 包，累计应完成样品检测 1110 包，实际检测完成 730 包（本周完成 40 包），检测完成率 65.77%，数据累计上报 675 包（本周完成 75 包），数据上报率 60.81%，质控异常数 4 包，质控异常率 0.66%。四川省科源工程技术测试中心上周 2 包质控异常数据尚未处理，须尽快完成核查；四川省天晟源环保股份有限公司出现 1 包质控异常数；四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心出现 1 包质控异常数。（各单位工作进展情况详见附表 3）。

二、重点行业企业用地调查

《四川省重点行业企业用地调查实施方案》要求各市（州）环境保护局须于 2018 年 8 月底前完成基础信息采集工作。目前，成都、德阳、泸州、眉山、雅安、遂宁、甘孜、广元等市（州）完成招标文件挂网公示；自贡、攀枝花、宜宾、达州、阿坝、凉山等市（州）未进入专业机构遴选招标程序，工作进展总体滞

后，各市（州）须加快推进。（工作进展情况详见附表6）。

- 附表：1. 四川省土壤污染状况详查总体概况
2. 四川省土壤污染状况详查样品采集、制备和流转完成情况
 3. 四川省土壤污染状况详查样品测试及数据上报完成情况
 4. 质控数据不合格率（累积）情况
 5. 四川省各市（州）农用地土壤污染状况详查进展情况
 6. 重点行业企业用地调查工作进展（地块名单核实与专业机构遴选）情况

附表 1

四川省土壤污染状况详查总体概况

截止时间：2018 年 7 月 23 日上午 9 点

项目		总任务	计划		完成		累计完成率 (%)	本周差距 (%)
			累计	本周	累计	本周		
采样 (个)	土壤	31835	31835	242	29755	242	93.47	/
	农产品	3168	1324	/	1139	/	35.95	/
制样 (个)	土壤	31835	28301	934	28776	934	90.39	/
	农产品	3168	1324	/	1136	/	35.86	/
分析 测试 (份)	土壤	31835	19515	1218	9059	799	28.46	-34.40
	农产品	3168	1324	/	1118	/	35.29	/

注：1.总任务量为目前信息系统中最新数据，随点位核实结果增减。

2.七月累计计划量：为生态环境部 2018 年度农用地土壤污染状况详查工作计划通知内要求。

3.农产品采集、制备、分析测试任务需要待本年度水稻成熟之后方可继续进行。

四川省土壤污染状况详查样品采集、制备、流转完成情况

截止时间：2018 年 7 月 23 日上午 9 点

序号	单位	项目	计划量 (个)		完成量 (个)		累计完成率 (%)	差距 (%) *
			累计*	本周	累计	本周		
1	四川省地质调查院	采集	17712	16	17553	16	99.10	/
		制备	17887	538	17329	538	96.88	/
2	四川省地质工程勘察院	采集	11105	76	10777	76	97.05	/
		制备	10970	396	10572	396	96.37	/
3	四川农业大学	采集	6186	114	2564	114	41.45	/
		制备	3168	/	1136	/	35.86	/
4	西南冶金地质测试所	采集	/	/	/	/	/	/
		制备	2978	/	875	/	29.38	/
5	样品流转中心	流转	累计接收量	周接收量	累计流转量	周流转量	入库量	完成率 (%)
			68979	1573	49401	2312	19578	100

*差距 (%)：正数表示超前，负数表示滞后

*累计计划量：由于上报舍弃点位调整，数据有调整

附表 3

四川省土壤污染状况详查样品测试及数据上报完成情况

截止时间：2018年7月23日上午10点

序号	实验室	应收量 (包)	应完成检测 量(包)	已完成检测 量(包)	已完成上报 量(包)	质控异常数 (包)	检测完成 率(%)	上报完成 率(%)	质控异常 率(%)
1	四川省农畜产品质量监督检验站	66	66	55	53	/	83.33	80.30	/
2	四川省科源工程技术测试中心	150	123	105	91	2	85.37	73.98	2.20
3	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿 测试中心(国土资源部成都矿产资源监督 检测中心)	347	314	196	185	1	62.42	58.92	0.54
4	四川省天晟源环保股份有限公司	351	321	189	179	1	58.88	55.76	0.63
5	西南冶金地质测试所	327	286	185	167	/	64.69	58.39	/
6	南充市环境监测中心站	1	/	/	/	/	/	/	/
7	宜宾市环境监测中心站	1	/	/	/	/	/	/	/
合计		1243	1110	730	675	4	65.77	60.81	0.66

- 注：1. 以样品包数量进行统计，主要督促实验室分析进度。每个农产品或土壤无机样品包为 50 个样品，每个土壤有机样品包为 20 个样品。
2. 应完成检测量和应完成上报量是指两周前接收的样品包数，接收样品后各检测实验室应在两周内完成检测和数据上报。

质控数据不合格率（累积）情况

截止时间：2018 年 7 月 23 日上午 10 点

序号	实验室名称	统一监控样上报总数	统一监控样不合格数	统一监控样不合格率（%）	室内密码平行样上报总数	室内密码平行样不合格数	室内密码平行样不合格率（%）
1	四川省天晟源环保股份有限公司	238	7	2.94	158	4	2.53
2	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心 (国土资源部成都矿产资源监督检测中心)	264	3	1.14	185	1	0.54
3	四川省科源工程技术测试中心	171	6	3.51	91	2	2.20
4	四川省农畜产品质量监督检验站	82	4	4.88	53	/	/
5	西南冶金地质测试所	202	2	0.99	167	1	0.60
合计:		957	22	2.30	654	8	1.22

附表 5

四川省各市（州）农用地土壤污染状况详查进展情况

截止时间：2018年7月23日上午9点

地区	样品总数	已采样	采样完成率 (%)	已制备	制备完成率 (%)	已送检	送检完成率 (%)	已测试	测试完成率 (%)
成都市	3274	3169	96.79	3067	93.68	2410	73.61	983	30.02
自贡市	1143	706	61.77	694	60.72	365	31.93	183	16.01
攀枝花市	1658	1613	97.29	1597	96.32	1361	82.09	708	42.70
泸州市	1781	1459	81.92	1401	78.66	662	37.17	285	16.00
德阳市	2880	2728	94.72	2533	87.95	2096	72.78	1258	43.68
绵阳市	2878	2580	89.65	2504	87.00	1959	68.07	655	22.76
广元市	2072	2047	98.79	2034	98.17	1321	63.75	940	45.37
遂宁市	372	344	92.47	291	78.23	231	62.10	90	24.19
内江市	1201	972	80.93	955	79.52	558	46.46	204	16.99
乐山市	3167	2652	83.74	2552	80.58	1652	52.16	915	28.89
南充市	277	232	83.75	230	83.03	146	52.71	68	24.55
眉山市	990	967	97.68	926	93.54	723	73.03	246	24.85
宜宾市	4554	3034	66.62	2975	65.33	1457	31.99	659	14.47
广安市	525	494	94.10	475	90.48	342	65.14	183	34.86
达州市	815	699	85.77	634	77.79	555	68.10	353	43.31
雅安市	1685	1644	97.57	1603	95.13	1313	77.92	852	50.56
巴中市	148	145	97.97	135	91.22	75	50.68	41	27.70
资阳市	366	307	83.88	305	83.33	238	65.03	208	56.83
阿坝州	288	267	92.71	265	92.01	202	70.14	71	24.65
甘孜州	204	203	99.51	196	96.08	99	48.53	19	9.31
凉山州	4725	4632	98.03	4540	96.08	3131	66.26	1256	26.58
合计	35003	30894	88.26	29912	85.46	20896	59.70	10177	29.07

重点行业企业用地调查工作进展（地块名单核实与专业机构遴选）情况

截止时间：2018年7月23日中午12点

序号	市(州)	地块名单核实		专业机构遴选				工作进展	存在问题
		是否启动	是否完成	是否启动该项工作	是否进入招标程序	是否开标	是否遴选成功		
1	成都市	是	是	是	是	否	否	星期一（7月23日）13:30 开标，如进展顺利，本周内可完成专业机构遴选和培训	
2	自贡市	是	是	是	否	否	否	市环保局党组会已专题研究，由市固废中心组织实施重点行业企业用地调查工作，已向财政申请从350万专项经费中安排调查经费，7月10日市财政局回函同意拨付105.6万专项资金，拟采用竞争性磋商政府采购模式。系统名单核实工作已经完成。	
3	攀枝花市	是	是	是	否	否	否	地块名单核实工作已完成；专业机构遴选工作，待市财政局审批采购计划申报表。	
4	泸州市	是	是	是	是	否	否	已完成地块名单核实、项目备案、招标文件的审核，已委托招标代理机构，已进入招标程序。	
5	德阳市	是	是	是	是	否	否	1.地块名单核实已完成；2.确定了招投标第三方代理公司，招标文件已在四川省政府采购网上公告	
6	绵阳市	是	是	是	是	否	否	已与绵阳市政府采购中心签订《政府采购委托代理协议》，正在编制标书。	
7	广元市	是	是	是	是	否	否	地块名单已完成核实，招标代理机构协议已签订，项目需求论证相关工作已完成，招标文件已挂网公示。	
8	遂宁市	是	是	是	是	否	否	地块名单已核实完成。已确定招标代理机构，财评已结束，招标文件编制完成，完成专家需求论证，并已在四川政府采购网上挂网招标，计划8月1日开标。	

序号	市(州)	地块名单核实		专业机构遴选				工作进展	存在问题
		是否启动	是否完成	是否启动该项工作	是否进入招标程序	是否开标	是否遴选成功		
9	内江市	是	否	是	是	否	否	详查名单目前只有东兴区、隆昌市、威远县核实完毕，我市市中区和资中县在本周内核实完毕。目前正进一步与市财政沟通协调政府统一采购事宜，已在市财政局系统填报了采购计划申报表，等待批复。	
10	乐山市	是	是	是	是	否	否	正在编制招标文件，预计7月30日前开标	
11	南充市	是	是	是	是	否	否	已完成财评。	
12	眉山市	是	否	是	是	否	否	初步完成系统名单核实，市财政局已完成项目需求论证报告审核。目前，招标文件已挂网。	
13	宜宾市	是	否	是	否	否	否	准备启动招标	
14	广安市	是	是	是	是	否	否	市交易中心已受理采购项目，正在编制竞争性谈判文件，即将挂网	
15	达州市	是	是	是	否	否	否	地块名单核实工作已完成，市环保局党组对专业机构遴选工作进行了专题研究，并于7月16日将《达州市重点行业企业用地基础信息采集调查服务项目立项表》送市财政局审定，待市财政局完成立项后启动招投标工作。	
16	雅安市	是	是	是	是	是	否	7月23日流标。	
17	巴中市	是	是	是	是	否	否	已委托代理机构进行招投标	
18	资阳市	是	否	是	是	否	否	地块名单正在核实中	
19	阿坝州	是	是	是	否	否	否	由于前期按审计要求，把350万已下达到各县，目前正在协调详查经费	
20	甘孜州	是	是	是	是	否	否	甘孜州重点工业企业调查地块点位已于7月2日确定，共86个点，目前已挂网，7月30日开标。力争8月底完成调查工作	
21	凉山州	是	是	是	否	否	否	已确定招标代理机构。	

注：表中黄色为警告，红色为严重警告。

信息公开选项：主动公开

抄送：省政府办公厅，省土壤污染状况详查工作协调小组成员单位，市（州）党委和人民政府，市（州）环境保护局，各详查任务承担单位。